

48. 도민안전 확보를 위한 119안전센터 신설 및 강화

주관부서	소방본부 소방행정과	과장	한종우(☎ 4805)	소방정책팀장	전미근(☎4810)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	담당자	서기석(☎4811)	

□ 필요성

- (인구증가) 청주시 인계통계에 따르면, 송절동이 포함된 강서2동의 인구 수는 '18년 3,812명에서 '24년 16,467명으로 13,714명(332%) 증가하였으며, 용암동은 '18년 67,668명에서 '24년 102,803명으로 35,135명(52%) 증가함
* 청주시 인구증가율 TOP4: ①강서2동 331.98%, ②오송읍 71.08%, ③용암동 51.92%, ④옥산면 42.84%
- (소방수요) 소방(화재, 구조, 구급, 기타) 출동건수는 송절동이 포함된 강서동은 '18년 2,434건에서 '23년 3,548건으로 1,114건(46%) 증가, 용암동은 '18년 3,138건에서 '23년 5,632건으로 2,494건(79%) 소방수요 급증함

□ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 일원
- 사업기간 : '25년 ~ '27년
- 사업규모 : 부지 2,000m² 이상 / 연면적 1,000m²
- 총사업비 : 100억원(도비) * 안전센터 신설 개소당 50억원 / 부지매입비 별도
- 사업내용 : 청주시 내 119안전센터 강화 4개소(신설 2, 승격 2)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	100	0	73	0	0	0	5	68	27
국 비	0		0						
도 비	100		73				5	68	27
시군비	0		0						
기 타	0		0						

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
119 안전센터 강화	송절·용암 안전센터 신설				송절·용암 사전절차	송절·용암 건축공정률 15%
	옥산·미원 안전센터 승격	옥산센터 착공		옥산센터 개청 미원센터 설계	미원센터 착공	미원센터 개청

□ 분기별 추진계획

연도별	추진사항	비고 (이행율)	
임 기 내	2022년도 하반기 · 11차 소방력 보강 5개년 계획 관서신설 심의(22. 4. 20.) · 옥산119안전센터 착공	20%	
	2023년도 상반기	%	
	2023년도 하반기	%	
	2024년도 상반기	· 옥산119안전센터 개청	25%
	2024년도 하반기	· 미원119안전센터 신축공사 설계 · '25년 본예산 미원119안전센터 건축비 확보	40%
	2025년도 상반기	· 미원119안전센터 착공 · 송절·용암119안전센터 사업계획 수립 및 부지확보 추진 · 송절·용암119안전센터 중기지방재정계획 수립 · 송절·용암 안전센터 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 심의	50%
	2025년도 하반기	· '25년 추경예산 송절·용암119안전센터 설계비 반영 · 송절·용암119안전센터 설계공모 및 납품, 건축 인허가 협의 · '26년 본예산 송절·용암119안전센터 건축비 확보	60%
	2026년도	· 미원119안전센터 개청 · 송절·용암119안전센터 건축공사 계약 및 착공	80%
임기 후	· 송절·용암119안전센터 준공 및 개청	100%	

□ 추진실적

- 옥산지역대에서 옥산119안전센터로 승격('24. 4. 17.)
- 미원119안전센터 신축공사 설계공모('24. 7. 12.)

□ 기대효과

- 도민의 균형 있는 안전확보 및 양질의 소방서비스 제공